



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOÃO MOREIRA, 1707	REFORMA ESCOLA CORONEL PIMBA APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDE RIBEIRO					
DATA BASE jul-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ESCOLA ROMEU DEDE RIBEIRO	BDI 1 27,65%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	1.358.452,10									
			Parcela (%)	4,88%	7,32%	10,30%	15,84%	15,15%	19,98%	15,69%	10,83%
			Parcela (R\$)	66.357,50	99.504,98	139.860,17	215.171,68	205.872,70	271.478,08	213.138,96	147.068,03
			Acumulado (%)	4,88%	12,21%	22,51%	38,34%	53,50%	73,48%	89,17%	100,00%
			Acumulado (R\$)	66.357,50	165.862,48	305.722,65	620.894,33	726.767,03	998.245,11	1.211.384,07	1.358.452,10
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.771,92	Parcela (%)	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
			Acumulado (%)	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	5.692,98	9.108,77	12.524,56	15.940,34	19.356,13	22.771,92		
2.	FUNDAÇÕES (SAPATAS)	217.753,29	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	27,86%	71,99%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	60.664,52	156.753,71	217.753,29					
2.1.	PILARETES(ALT. MEDIA 1,80) 117 M	35.549,21	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	35.549,21							
2.2.	ALVENARIA DE PEDRAS	19.284,20	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	15.427,36	19.284,20						
2.3.	VIGA DE FUNDAÇÃO(V1 107m V2 161m)	128.145,31	Parcela (%)	0,00%	60,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	76.887,19	128.145,31					
3.	CONTRAPISO	62.680,54	Parcela (%)	0,00%		60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	37.608,32	62.680,54				
4.	ALVENARIA (COLUNAS 15X15 e CINTA FECHAMENTO 15x25cm)	318.292,91	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	58,65%	24,34%	5,42%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	11,89%	70,54%	94,88%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	37.836,48	224.520,16	301.986,47	318.292,91		
4.1.	colunas cruzamento de paredes	28.098,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.619,71	28.098,53				
4.2.	viga de fechamento paredes	88.344,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	35.337,77	88.344,42			
4.3.	PAREDES E=14cm	161.083,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	32.216,77	161.083,86				
4.4.	PLATIBANDA	40.766,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459,66	40.766,10		
5.	FORRO (PRE-LAJE)	177.454,79	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	124.218,35	177.454,79		
6.	COBERTURA	174.290,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00	
7.	ESQUADRIAS	132.657,84	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.574,58	174.290,96		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.328,92	132.657,84
8.	REVESTIMENTO INTERNO	231.540,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.616,12	162.078,21	231.540,30
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%
8.1.	REVESTIMENTO EXTERNO	42.708,40	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,36	29.895,88	42.708,40
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	100,00%
9.	HIDROSSANITARIO	7.722,50	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	772,25	772,25	3.089,00	7.722,50	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,71	6.643,53
10.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	13.287,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,71	6.643,53
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,71	6.643,53

Local

16 de agosto de 2022

Data

Nome: ARLINDO FUMACO

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU RS37784

ART/RRT: