

Nº OPERAÇÃO 1868152-48	Nº SICOMV 00.3308/2019	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	RECURSO OGU não-FAC
PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal		MUNICÍPIO / UF São Francisco de Assis / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO João Moreira 1707		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - RUA 7 DE SETEMBRO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	REPASSE 238.856,00	CONTRAPARTIDA 06.990,09
				INVESTIMENTO 305.846,09	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-23 25,30%
--------------------------------	---

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
		0,00	0,00	0,00

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 238.856,00 CP. Financ. 66.990,09 Outros 0,00 Investimento 305.846,09	0,00 0,00 0,00 0,00	60.425,32 16.947,02 0,00 77.372,34	60.425,32 16.947,02 0,00 77.372,34	25,30%
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	Licitado / Em Execução	1.575,00	m²	TP016/2022	1	305.846,09	-	77.372,34	77.372,34	25,30%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: São Francisco de Assis

Data: 31 de outubro de 2023

Responsável Técnico

Nome: Arlindo Fumaco
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal: 12464405

Arlindo Fumaco
Engenheiro Civil
Matricula 974-1
CREA 37784

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Paulo Renato Cortelini
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Financeiro

Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda